

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：某某项目

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K30+300 预制场 圆管涵、盖板涵、边沟盖板预制

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
207-1-a	M7.5 浆砌片石边沟盖板预制		
-1	预制盖板 C30 砼	m ³	26.2
-2	HPB300 钢筋	kg	2910.8
419-1-a	单孔钢筋混凝土圆管涵 1- ϕ 1.00m 圆管预制	m	2142
419-2-b	单孔钢筋混凝土圆管涵 1- ϕ 1.50m 圆管预制	m	1358
419-3-a	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵孔数-孔径(1- ϕ 1.00m)圆管预制	m	10
420-1	预制钢筋混凝土盖板涵		
-1	预制盖板 C30 砼	m ³	1260.36
-2	光圆钢筋 (HPB300)	kg	9277.8
-3	带肋钢筋 (HRB400)	kg	266000.6
207-10-a	预制纵向钢筋混凝土盖板涵		
-1	预制盖板 C30 砼	m ³	23.6
-2	光圆钢筋 (HPB300)	kg	2524
-3	带肋钢筋 (HRB400)	kg	2706